

成都远见高新材料有限公司《新建新型建材生产线》

竣工环境保护验收意见

2021年05月10日，成都远见高新材料有限公司在公司主持召开了《新建新型建材生产线》竣工环境保护验收会，验收组由业主单位成都远见高新材料有限公司和特邀专家组成。验收组现场查阅并核对了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

成都远见高新材料有限公司位于大邑县沙渠镇工业集中发展点的中小企业创业园区内。厂区总占地面积约28669.18m²，环评中建设内容为：建设年产5000吨醇溶性胶粘剂生产线、新建年产5000吨水溶性胶粘剂生产线、新建年产5000吨水性漆生产线，生产车间3座及相关附属配套设施。总建筑面积18500m²。

目前实际只建成建筑面积4065.75m²的建筑物，包括一座甲类仓库（实际用于水性漆生产）、3座厂房（闲置）、一座办公楼及相应的环保设施。形成年产水性漆2000吨的生产规模。

（二）建设过程及环保审批情况

2009年11月4日大邑县发展和改革局出具了《企业投资项目备案通知书》（大发改投资函【2009】127号），同意项目备案。成都远见高新材料有限公司委托四川省环境保护科学研究院于2010年5月编制完成《成都远见高新材料有限公司新建新型建材生产线环境影响报告书》；2010年5月18日大邑县环境保护局出具《关于成都远见高新材料有限公司新建新型建材生产线环境影响报告书的批复》（大环发[2010]118号）。

（三）投资情况

本项目实际总投资1700万元，实际环保投资56万元，环保投资比例为3.3%。

（四）验收范围

本次验收范围为成都远见高新材料有限公司新建新型建材生产线项目实际建设内容。本项目实际的建设内容包括水性漆调配车间、辅助工程、环保工程、公用工程（办公区等）、三个空置厂房等。本次验收仅对实际建设内容进行验收，其他环评设计未建部分不在本次验收范围内。

二、工程变动情况

在仅对本次实际建设内容验收情况下，对照环评报告有如下变动：

1、取消水性树脂合成工序，改为直接购买水性树脂经调配制成水性漆。水性漆年产量由 5000t/a 降低为 2000t/a。与水性树脂合成相关的环保设备取消。

2、环评拟定的甲类原料仓库实际调整为水性漆调配车间，拟定的水性漆生产车间实际调整为闲置空厂房。

按照环境保护部办公厅《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办(2015)52 号)规定，本项目产污环节减少，生产规模变小，建筑规模变小，未导致新增污染物或污染物排放量增加，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

本项目废水主要为分散缸清洗废水和职工生活污水。

项目分散缸定期清洗废水回用于生产不外排，无生产废水排放，职工生活污水产生量为 0.225m³/d。生活污水经化粪池收集处理后排入市政污水管网，进入沙渠镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 中一级 A 标准排入西河。

(二) 废气

项目营运期废气主要为调配阶段分散机搅拌过程中产生的有机废气。

调配工段分散机上方设置集气罩，由集气罩收集的有机废气通过风管送至活性炭吸附设备处理后通过 17m 排气筒排放。

(三) 噪声

本项目产噪设备主要有风机和分散机等设备。项目采取设备做减震处理，生产期间关闭门窗等措施进行降噪。项目夜间不生产。

经采取相应的隔声措施后，项目产生的噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中规定的 3 类标准限值要求，噪声达标排放。

(四) 固废

本项目固废包括一般固废和危险固废。一般固废主要为生活垃圾，危废为废活性炭、滤渣、废滤布、废原料桶。

生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理。废活性炭、滤渣、废滤布、废原料桶等危险废物暂存于危废间，委托四川省中明环境治理有限公司处置。

（五）地下水

项目分为重点防渗区、一般防渗区。

重点防渗分区：危废暂存间。危废暂存间采用防渗混凝土+环氧树脂+托盘防渗，防渗系数能够达到重点防渗区的要求。

一般防渗分区：厂区地面及办公室。项目厂区地面及办公楼采用防渗混凝土进行硬化，其防渗系数能够达到一般防渗区的要求。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收期间废水监测结果表明，项目生活废水中 pH 范围、COD、BOD₅、SS、动植物油均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准限值要求，氨氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准级标准限值。废水实现达标排放。

2、废气

验收期间废气监测结果表明，项目有组织排放废气中 VOCs（以非甲烷总烃计）监测结果符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3 中“油墨、涂料、胶粘剂及类似产品制造”标准限值；无组织废气 VOCs（以非甲烷总烃计）监测结果符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 5 中无组织监控浓度排放限值要求。废气实现达标排放。

3、噪声

验收期间噪声监测结果表明，项目昼间噪声监测点均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 3 类标准限值要求，项目厂界噪声达标排放。

4、固废

验收期间项目所有固废均得到合理处置，未造成二次污染，满足环保要求。

5、总量控制检查

项目废水氨氮、化学需氧量，废气非甲烷总烃排放总量均小于环评预测总量，

符合总量控制中要求。

五、工程建设对环境的影响

验收监测报告表明：本项目废水、废气、噪声均能达标排放，固体废物妥善处置，地下水污染防治措施按相关要求落实，对周边环境影响较小。

六、验收结论

成都远见高新材料有限公司《新建新型建材生产线》环保审查、审批手续完备，项目已建部分配套的废水、废气、噪声、固废、地下水污染防治设施及措施按环评要求建成和落实，环保管理符合相关要求，竣工环保验收合格。

验收组成员：



成都远见高新材料有限公司新建新型建材生产线

环境保护自主验收签到表

姓名	单位名称	职务/职称	电话	备注
张文彬	成都远见高新材料有限公司	工程师	13688081964	
李强	成都远见高新材料有限公司	副经理	18030565002	
王翠华	成都市环境院	高工	13821786724	专家
陶明	成都市环境院	高工	13678163515	专家
王克春	北京中咨华宇环保科技有限公司	高工	19141913141	专家

2021年 5月 10日