

四川长河同创环境技术有限公司长河同创环保设备生产线技术改造

项目竣工环境保护验收组意见

2026年3月3日，四川长河同创环境技术有限公司主持召开了长河同创环保设备生产线技术改造项目竣工环境保护验收会。验收组由业主及编制单位、监测单位和专家组成。验收组现场查看了该项目配套环境保护执行情况，听取了建设单位对该项目环保“三同时”执行情况的汇报、验收单位关于该项目竣工环境保护验收调查的介绍，经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

长河同创环保设备生产线技术改造项目位于金堂县赵镇街道石子岭路99号已建厂房，项目污水处理设备生产。项目内布置各个生产区，布置加工设备。并配套办公。环保工程：集气罩、密闭喷漆房、过滤棉+二级活性炭+1根15m高排气筒、烟尘净化器；危废间等。

项目环评拟定产量为：年产污水处理设备5100件（包括智能一体化污水处理设备400件、污水处理配套设施4700件）。

实际建设生产能力：年产污水处理设备5100件（包括智能一体化污水处理设备400件、污水处理配套设施4700件），与环评一致。

(二) 建设过程及环保审批情况

项目于2025年7月15日取得了环评批复（金环承诺环评审（2025）17号）。

(三) 投资情况

项目实际总投资1350万元，环保投资11.1万元，占总投资0.82%。

(四) 验收范围

长河同创环保设备生产线技术改造项目的主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程及相关配套设施等。

二、工程变动情况

对比《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》》（环评函（2020）688号），项目建设无重大变动情况，可纳入环保验收。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废气治理设施

焊接、切割烟尘：集气罩收集至1套固定式烟尘净化器处理后，再经1根15m高（编号DA001）排气筒排放。

喷漆废气：密闭喷漆房，整体抽吸至1套“过滤棉+二级活性炭吸附脱附装



置”处理后通过 1 根 15m 排气筒（DA002）排放。

少量型材切割机下料、角磨机打磨粉尘无组排放。

（二）废水治理设施

生活污水、地面清洁及职工洗手废水（经过油水分离器预处理后）一起依托金泰公司厂区已建预处理池处理，处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区污水管网进入金堂县县城生活污水处理厂处理达标后，排入沱江。

（三）噪声治理设施

生产设备噪声经加强管理、厂房隔声、合理布局、距离衰减、日常检修维护等措施。

（四）固废治理措施

生活垃圾收集后交环卫部门清运；废边角料、废包装材料、焊渣、废钢丸、除尘器收集灰及地面清扫粉尘收集后外售废品回收站综合利用；废切削液、含油金属屑、废润滑油、废液压油、废油桶、车间油水分离器油污、废含油手套、废活性炭、废过滤棉、废漆料桶、漆渣暂存危废间后，交危废资质单位处置。

四、验收监测结果

（一）废气

据本次验收监测数据表明，厂区排气筒颗粒物检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中其他二级排放限值；VOCs 检测结果符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3 “表面涂装”排放限值；厂界无组织废气总悬浮颗粒物检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中其他无组织排放监控浓度限值；VOCs 检测结果符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 5 中其他排放限值。废气均能实现达标排放。

（二）废水

据本次验收监测数据表明，厂区废水排口废水监测结果符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。废水均能实现达标排放。

（三）噪声

据本次验收监测数据表明，项目厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值要求。

（四）固废

生活垃圾收集后交环卫部门清运；废边角料、废包装材料、焊渣、废钢丸、



除尘器收集灰及地面清扫粉尘收集后外售废品回收站综合利用；废切削液、含油金属屑、废润滑油、废液压油、废油桶、车间油水分离器油污、废含油手套、废活性炭、废过滤棉、废漆料桶、漆渣暂存危废间后，交危废资质单位处置。

（五）风险防范设施效果

厂区内已设置消防栓，配备灭火器。按规范设置了危废暂存间，暂存间采取了“三防”措施。

五、文档和环保机构情况

公司环境保护管理制度较健全，具有环保工作人员，环保资料基本齐全。

六、验收结论

结合项目实际情况，经对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，长河同创环保设备生产线技术改造项目审查、审批手续完备，已建设内容及配套的环保设施及措施已按要求建成和落实，建议通过竣工环保验收。

七、验收人员信息

验收人员信息见附表。

四川长河同创环境技术有限公司

2020年3月3日



附表:

四川长河同创环境技术有限公司长河同创环保设备生产线技术改造项目环境保护自主验收小组

验收小组	姓名	单位	职务/职称	电话	签字
组长	张俊江	四川长河同创环境技术有限公司	主任	18780135628	张俊江
专家成员	何明	四川省川治工程咨询有限公司	高工	13666136662	何明
	何明	四川省川治工程咨询有限公司	高工	13508097203	何明
	文芸	四川省自然资源基础建设集团生态环境有限公司	高工	13541575696	文芸
建设(竣工 验收)单位	赵亮	四川长河同创环境技术有限公司	文员	15397610069	赵亮
	杨静涵	四川长河同创环境技术有限公司	库管	13551103876	杨静涵
其他成员	何明	轻碳(四川)检测认证有限公司	助理工程师	18784631854	何明
	刘冬沁	轻碳(四川)检测认证有限公司	助理工程师	17345730287	刘冬沁

四川长河同创环境技术有限公司

2026年3月3日

