

成都井上华翔汽车零部件有限公司成都井上汽车饰件生产项目扩建

项目竣工环境保护验收组意见

2022 年 2 月 17 日，成都井上华翔汽车零部件有限公司主持召开了成都井上汽车饰件生产项目扩建项目竣工环境保护验收会。验收组由业主及编制单位成都井上华翔汽车零部件有限公司、监测单位和专家组成。验收组现场查看了该项目配套环境保护执行情况，听取了建设单位对该项目环保“三同时”执行情况的汇报、验收单位关于该项目竣工环境保护验收调查的介绍，经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

成都井上华翔汽车零部件有限公司成都井上汽车饰件生产项目扩建项目位于成都经济技术开发区（龙泉驿区）文柏大道 858 号。项目在现有租赁厂房实施扩建，环评设计：配置 5 台缝纫机，2 条喷胶线和包覆线，3 条装配线，主要生产汽车仪表板和中央通道包覆件，中央通道总成，手套箱总成，进气风管总成等零件。

环评设计生产规模为：年产零件 10 万套。

实际生产规模：年产零件 10 万套。

实际建设生产能力与环评一致。

（二）建设过程及环保审批情况

四川汉雲环美科技有限公司于 2021 年 9 月完成了该项目环境影响评价工作，并于 2021 年 9 月 3 日取得了环评批复（龙环承诺环评审[2021]91 号）。取得批复后于 2021 年 10 月开始建设，并于 2022 年 1 月建成并投入运行。

（三）投资情况

项目实际总投资 400 万元，环保投资 18 万元，占总投资 4.5%。

（四）验收范围

成都井上华翔汽车零部件有限公司“成都井上汽车饰件生产项目扩建项目”的主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程及相关配套设施等。

二、工程变动情况

项目无重大变动情况，可纳入环保验收。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气治理设施

有机废气：喷胶和烘干工序在密闭喷胶房内进行，废气经通风橱收集至一套

两级活性炭装置处理后经 15m 高排气筒排放。

点焊过程少量烟尘：加强通风，无组织排放。

（二）废水治理设施

生活污水厂区设置的预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后排入成都经开区污水管网，最后经芦溪河污水处理厂处理后达标排入芦溪河。

（三）噪声治理设施

生产设备噪声经加强管理、厂房隔声、合理布局、距离衰减、日常检修维护等措施。

（四）固废治理措施

生活垃圾和预处理池污泥由城市环卫部门定期清运；废边角料、不合格产品、废包装材料外售废品回收站，综合利用；废机油、废机油桶、废胶水桶、废固体胶及粘胶物、废活性炭暂存危废间内，最终交有相应危废资质的单位处置。

四、验收监测结果

（一）废气

据本次验收监测数据表明，厂区有组织有机废气排放浓度、排放速率满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表 3 中涉及汽车制造行业限值要求；厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准限值；厂界无组织排放 VOCs 满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 5 中标准限值。**废气能够实现达标排放。**

（二）废水

据本次验收监测数据表明，厂区废水排口废水监测指标氨氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准要求，其余指标监测结果符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。**废水能够实现达标排放。废水均能实现达标排放。**

（三）噪声

据本次验收监测数据表明，项目厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值要求。

（四）固废

生活垃圾和预处理池污泥由城市环卫部门定期清运；废边角料、不合格产品、废包装材料外售废品回收站，综合利用；废机油、废机油桶、废胶水桶、废固体

胶及粘胶物、废活性炭暂存危废间内，最终交有相应危废资质的单位处置。

（五）风险防范设施效果

厂区内已设置消防栓，配备灭火器。按规范设置了危废暂存间，暂存间采取了“三防”措施。

五、文档和环保机构情况


公司环境保护管理制度较健全，具有环保工作人员，环保资料基本齐全。

六、验收结论

结合项目实际情况，经对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，成都井上华翔汽车零部件有限公司成都井上汽车饰件生产项目扩建项目审查、审批手续完备，已建设内容及配套的环保设施及措施已按要求建成和落实，建议通过竣工环保验收。

七、验收人员信息

验收人员信息见附表。



成都井上华翔汽车零部件有限公司

2022 年 2 月 17 日